




EURÓPSKA ÚNIA



regionálny
operačný
program



**Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky**

**Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“**

Žiadateľ	Obec Nesvady
Názov projektu	Rekonštrukcia základnej školy Nesvady
Kód ITMS	22110120456
Operačný program	Regionálny operačný program
Spolufinancovaný	ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenia	1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Odobranie žiadosti na MVAR SR	25.06.2009

Schválenie žiadosti	01.03.2010
Zmluva o NFP č./zo dňa s poskytovateľom	Z22110112045601 – 22.03.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP s poskytovateľom	DZ221101204560101 - 28.06.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP s poskytovateľom	DZ221101204560102 - 22.12.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predĺženie termínu realizácie projektu do 31.08.2012

	Podľa žiadosti o NFP	Podľa zmluvy o NFP	Podľa dodatku č. 1 zmluvy o NFP	Podľa dodatku č. 2 k zmluve o NFP
Celkové výdavky projektu / max. výška celkových invest. výdavkov na realizáciu projektu	872 848,75 €	872 848,75 €	878 724,12 €	878 724,12 €
Celkové oprávnené výdavky projektu	-	872 848,75 €	872 848,56 €	872 848,56 €
Požadovaná výška NFP / 95% resp. poskytnutý NFP	829 206,31 €	829 206,31 €	829 206,13 €	829 206,13 €
Zdroje žiadateľa / 5%	43 642,44 €	43 642,44 €	43 642,43 €	43 642,43 €
Začiatok realizácie aktivity	03/2010	07/2010	05/2011	05/2011
Ukončenie realizácie aktivity	06/2011	01/2012	01/2012	08/2012

Stavebné povolenie – číslo –zo dňa	132/2004, 49/2004-3 - 16.-04.2004 230/2009, 153/2009-3R - 01.06.2009
Vydal	Obec Imeľ
Spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	Ing. arch. Juraj Sveteník, Sitnianska 2/10, 949 01 Nitra

Spracovateľ žiadosti o NFP	ETILS s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra 5.2.2008
Stavebný dozor	Ing. Ladislav Ferencz

Opis projektu	Rekonštrukciou školy sa dosiahnu vyhovujúce podmienky na výučbu žiakov (bez ohrozenia zdravia) a zníženie energetickej náročnosti prevádzky. V rámci projektu sa vykonajú tieto úkony: výmena okien a dverí za plastové, zateplenie obvodového plášťa a strechy hlavnej budovy školy. Zároveň sa zabezpečí celoškolský integrovaný informačný systém pre rozvoj komunikácie a kvality výučby.
---------------	--

Verejné obstarávanie	Finecon, a.s. Hodžova 13, 010 01 Žilina
Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom	HANT BA, a.s. Považské Podhradie 77 017 04 Považská Bystrica
Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom – IKT	Róbert Fügedi PENTACOM-NET 941 21 Komoča č. 327
Aktuálny stav	05/2011 – prevzatie staveniska 06/2011 – začatie prác na stavenisku 07/2011 - 11/2011 – výmena starých drevených okien a dverí za plastové, zateplenie budovy vrátane novej vonkajšej omietky, zateplenie a vyhotovenie novej strešnej konštrukcie, montáž celoškolského integrovaného informačného systému. 05/2012 – finančné ukončenie projektu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

História projektu Rekonštrukcia základnej školy Nesvady

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu základnej školy bola vypracovaná v roku 2004.

Obec požiadala v rokoch 2006 a 2008 o financovanie stavby zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Tieto žiadosti boli žiaľ neúspešné.

Po prepracovaní projektovej dokumentácie bola v roku 2009 podaná ďalšia žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá bola úspešná.

Rekonštrukčné práce boli úspešne zrealizované stavebnou firmou HANT BA a.s. Považská Bystrica v období od júla do septembra tohto roku s celkovými prestavanými nákladmi vo výške 869 912,70 eur. Celoškolský informačný integrovaný systém zabezpečil Róbert Fügedi – PentacomNET Komoča s celkovými nákladmi 6 477,60 eur.

Spolufinancovanie celkových nákladov projektu bolo nasledovné:

- nenávratný finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 % oprávnených nákladov projektu,
- nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % oprávnených nákladov projektu,
- vlastné zdroje z rozpočtu obce Nesvady vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu.

V rámci rekonštrukčných prác boli zrealizované nasledovné stavebné práce:

- výmena starých drevených okien a dverí za plastové,
- zateplenie budovy vrátane novej vonkajšej omietky,
- zateplenie a vyhotovenie novej strešnej konštrukcie,
- montáž celoškolského integrovaného informačného systému.

Rekonštruovaná základná škola bola skolaudovaná **v decembri 2011**. Posledné faktúry boli dodávateľom preplatené **v mesiaci máj 2012** a následne bola predložená Riadiacemu orgánu SO/RO pre ROP **záverečná monitorovacia správa projektu**.

Nakoľko predmetom financovania projektu mohla byť len hlavná budova základnej školy obec zrekonštruovala z vlastného rozpočtu aj budovy telocviční a kotolne s celkovými prestavanými nákladmi vo výške 40 tisíc eur. Stavebné práce boli vyhotovené Verejnoprospešnými službami obce Nesvady.

FOTODOKUMENTÁCIA

Pôvodný stav



Po rekonstrukcii

